

**BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BORİK ASİT FABRİKASI REAKTÖRLER ÜNİTESİ ÇATISI BAKIM ONARIMI**  
**ÖDEME YÜZDE TABLOSU**

SIRA NO	YAPILACAK İMALATIN ADI	BÖLÜM İÇİ YÜZDESİ	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	BÖLÜM YÜZDESİ	ÖDEME YÜZDESİ
<b>İNŞAAT İŞLERİ</b>				<b>100,00%</b>	
1	Mevcut çatı kaplama malzeme sökülmesi	0,89%			
2	Her türlü demir imalatın sökülmesi (Çatı feneri)	3,64%			
3	Her türlü sac, PVC, çinko vb. yağmur oluğu sökümü	0,05%			
4	Demir yüzeylerin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	0,28%			
5	Kompresör ile demir yüzeylere iki kat antipas ve iki kat boya yapılması	1,12%			
6	Mevcut paslanmaz oluklarının yerine montajı	1,29%			
7	Paslanmaz çelik imalat yapılması (yeni yağmur oluğu imalatı ve montajı yapılması)	8,34%			
8	100mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur iniş borusu temini ve yerine montajı yapılması	0,71%			
9	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 40 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması	18,48%			
10	Mobil Vinç	4,48%			
11	Endüstriyel doğal havalandırma ünitesi-1 (2000x8800mm) imalatı ve mekanik montajı	38,73%			
12	Endüstriyel doğal havalandırma ünitesi-2 (1050x3750mm) imalatı ve mekanik montajı	22,00%			
<b>TOPLAM ÖDEME ORANLARI</b>		<b>100,00%</b>			